

Terminplan

Stationen 2 - 6

Station 7

28.09.2018	LV-Erstellung		
01.10.2018	LV-Versand		
25.10.2018	Submission		
31.10.2018	Vorlage Rat	06.02.2019	
08.11.2018	Beschluss Rat	14.02.2019	
12.11.2018	Absageschreiben	18.02.2019	
27.11.2018	Vergabe	04.03.2019	
10.12.2018	Baubeginn	15.07.2019	
28.02.2019	Abschluss Rodung		
31.07.2019	Fertigstellung Station 2		
31.08.2019	Fertigstellung Station 3,4,5		
30.09.2019	Fertigstellung Station 6 und Kneipp-Aktiv-Weg	30.09.2019	Fertigstellung Brücke
30.11.2019	Prüfung Schlussrechnung	30.11.2019	